



# COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia della Giunta Comunale  
N° 64 del 26/10/2018**

**Proposta Deliberazione n. 66 del 23/10/2018**

COPIA

**Oggetto: "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale". Approvazione stato finale dei lavori.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17:45 Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA	SINDACO	P
MELEDDU MASSIMO	ASSESSORE	P
COSSU PAMELA	ASSESSORE	P
MELOSU PAOLO	ASSESSORE	P
CONI CARLO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5    Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 10.12.2012 con la quale sono state attribuite le risorse al Responsabile del Servizio Tecnico, nonché i seguenti indirizzi per l'attuazione del procedimento "Acquisizione e sistemazione aree esterne del cimitero comunale", per l'importo stimato di Euro 69.370,95 che preveda la realizzazione delle seguenti opere:

- ✓ acquisizione aree esterne adiacenti il tratto di strada comunale dalla Piazza G. Matteotti fino all'ingresso del cimitero;
- ✓ allargamento sede stradale;
- ✓ realizzazione nuovi marciapiedi;
- ✓ manutenzione straordinaria presso la pertinenza esterna all'area di sepoltura;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 824 del 12.12.2012 con la quale è stato avviato il procedimento "Acquisizione e sistemazione aree esterne del cimitero comunale", per l'importo stimato di Euro 69.370,95, che prevede la realizzazione delle opere di cui sopra;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione delle aree esterne al cimitero comunale", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Ing. Massimo Dessanai, dell'importo di Euro 269.370,89, di cui Euro 195.115,17 per lavori a base d'asta ed Euro 74.255,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 456 del 04.08.2017 con la quale sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale" all'Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe, con sede in 08032 - Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, per l'importo di Euro 147.877,27 a seguito del ribasso del 22,642% sull'importo a base d'asta pari ad €. 191.115,17, cui sommare €. 4.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo contrattuale di €. 151.877,27 oltre IVA 10%, giusto contratto d'appalto n. 2/2017 del 27.09.2017, registrato fiscalmente a Isili il 29.09.2017 al n. 3128, Serie 1T;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 08.11.2017 a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 473 del 16.08.2017 con la quale è stato aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura per:

- ✓ direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione;
- ✓ coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione;

per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale", all'Ing. Marcello Lai, con studio professionale in 09134 - Cagliari, Via dei Grilli, 29, C.F. LAIMCL71D13D430W, P.IVA 02650940923;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 686 del 24.11.2017 con la quale è stata liquidata in favore dell'impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe, con sede in 08032 - Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, la somma di 33.446,40 (di cui €. 30.405,82 per anticipazione sui lavori ed €. 3.040,58 per IVA 10%), a saldo della fattura n. 10 del 21.11.2017, relativa all'anticipazione del prezzo in ragione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 18/04/2016

n. 50 e ss.mm.ii. e del contratto d'appalto n. 2/2017 del 27.09.2017, registrato fiscalmente a Isili il 29.09.2017 al n. 3128, Serie 1T;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 144 del 12.04.2018 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori e disposta la liquidazione in favore dell'Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe, con sede in 08032 - Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, la somma di Euro 56.913,15 (di cui Euro 51.648,32 per lavori ed Euro 5.164,83 per IVA al 10%), a saldo della fattura elettronica n. 1\_18 del 19.03.2018;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 312 del 19.07.2018 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2 dei Lavori e disposta la liquidazione in favore dell'Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe, con sede in 08032 - Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, della somma di Euro 65.570,05 (di cui Euro 59.609,14 per lavori ed Euro 5.960,91 per IVA al 10%), a saldo della fattura elettronica n. 2\_18 del 05.07.2018;

**Vista** la nota n. 5277 del 02.10.2018 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Lai trasmette la documentazione relativa allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;

**Visti** ed esaminati i documenti a corredo degli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Lai, ed in particolare la relazione sul conto finale dalla quale si evince che il credito dell'Impresa, al netto dell'IVA, ammonta ad €. 10.210,78;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 20.07.2018;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi ai lavori denominati "Sistemazione delle aree esterne al cimitero comunale" redatto dall'Ing. Marcello Lai;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**Visto** il D. Lgs. n. 163/2006;

**Visto** il D. P. R. n. 207/2010;

**Vista** la L. R. 5/2007;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

### **UNANIME DELIBERA**

- di dare atto della premessa;
- di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori per la "Sistemazione delle aree esterne al cimitero comunale" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Lai, dai quali si evince che il credito netto dell'Impresa, al netto dell'IVA e dei precedenti certificati di acconto, ammonta ad €. 10.210,78;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per la "Sistemazione delle aree esterne al cimitero comunale" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Lai e sottoscritto dall'Impresa esecutrice;
- di dare atto che il quadro economico di spesa a consuntivo per il procedimento è così determinato:

A) Lavori

a1) Lavori soggetti a ribasso

€. 191.055,80

A dedurre ribasso del 22,642%	-	<u>€. 43.224,46</u>	
Restano		€. 147.831,34	
a2) Oneri di sicurezza		<u>€. 4.000,00</u>	
Sommano i lavori		€. 151.831,34	€. 151.831,34
B) Somme a disposizione			
b1) - IVA sui lavori 10%		€. 15.183,34	
b2) - Spese tecniche progettazione		€. 21.654,50	
b3) - Spese tecniche DL, CSE		€. 10.114,47	
b4) - Contr. prev. DL, CSE		€. 404,58	
b5) - IVA 22% su spese tecniche		€. 2.314,19	
b6) - Supporto al R.U.P.		€. 6.995,82	
b7) - Spese tecniche frazionamento		€. 1.450,00	
b8) - Acquisizione aree		€. 4.000,00	
b9) - Contributo ANAC		€. 225,00	
b10) - Spostamento linee telefoniche		€. 4.226,92	
b11) - Economie		<u>€. 50.970,93</u>	
Totale a disposizione		€. 117.539,54	<u>€. 117.539,54</u>
TOTALE FINANZIAMENTO			€. 269.370,88

- di dare atto di dare atto che le somme per la conclusione del procedimento in parola risultano allocate nel Capitolo di Spesa n. 30518.3;
- di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H94E12001500004.

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Laconi, 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 29/10/2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS